Contrat Territorial Eau et Climat Brèche 2020-2025

Comité de pilotage – 01/02/2024

MONTREUIL SUR BRÈCHE

CAMBRONNE LES CLERMONT

Données générales

- CTEC 2020-2025
- 19 signataires
- 40 actions, 16,97 M€ de travaux
- Structure porteuse : SMBVB
- 4 animations thématiques (5,5 ETP) prévues au contrat
  - 1 SAGE / CTEC
  - 2 Rivières
  - 1 Zones humides
  - 1,5 Captage (Sacy/Labruyère, Clermont)

Données générales

- 6 enjeux :
  - La préservation de la ressource en eau potable et la protection pérenne des captages
  - L'amélioration de la performance des systèmes d'assainissement (« tous temps ») prioritairement sur le ru de la Garde et la Béronnelle et la gestion à la source des eaux de pluie en milieu urbain
  - L'amélioration de la qualité des milieux aquatiques et humides
  - L'amélioration de la connaissance des axes d'érosion et de ruissellement ainsi que le développement de programmes d'actions pour limiter le ruissellement
  - L'amélioration des connaissances sur les relations entre nappe et rivière
  - La communication et la sensibilisation

Nombre d'actions

Montant

Enjeu 1 : La préservation de la ressource en eau potable et la protection pérenne des captages

Actions de l’enjeu

1.1 - Actions agricoles - CCLVD

1.2 - Réduction des pollutions industrielles - CCLVD

1.3 - Diagnostic multi-pression, propositions d’actions et animation captage

1.4 - Actions agricoles sur le plateau picard

Enjeu 2 : L’amélioration de la performance des systèmes d’assainissement (« tous temps ») prioritairement sur le ru de la Garde et la Béronnelle et la gestion à la source des eaux de pluie en milieu urbain

Actions de la CCLVD

2.2 - Diagnostic permanent des ECP et ECM, révision du SDA

Non commencé

2.3 - Mise en conformité des branchements d'assainissement

Réalisations de 515 diagnostics (186 non conformes), mise en conformité de 34 branchements.

2.4 - Actions suite à la RSDE

Plan d'action à venir en 2023

2.5 - Mise en séparatif de la rue Pasteur à Mogneville

Non commencé

2.6 - Travaux suite au diagnostic permanent et au SDA

Non commencé

2.7 - Projets de travaux de déconnexion et de désimperméabilisation

Dossiers en instruction : rue de la République à Laigneville, rue Victor Hugo et place de la Rochefoucauld à Liancourt

2.8 - Desserte en assainissement collectif de la rue du Marais à Liancourt

Démarrage des travaux en 2023 : création du réseau rues Jean Jaurès et Pierre Curie

Autres actions

2.1 - Reconstruction de la STEP de La Neuville en Hez / Réseaux

Les travaux ont débuté en 2023 : construction de la STEP, création d'une conduite de liaison entre La Neuville en Hez et Litz, construction d'un bassin de stockage restitution à La Neuville en Hez

2.9 - Diagnostic assainissement sur Saint Just en Chaussée

2.10 - Diagnostic assainissement sur Airion

Ces 2 projets n'ont pas débuté

2.11 - Projets de travaux de déconnexion et de désimperméabilisation

Fiche générique. Quelques projets sont en discussion mais ne sont pas encore finalisés

2.12 - Diagnostic permanent des ECP et ECM, révision du SDA (Clermontois)

Le diagnostic a été intégré dans le contrat de DSP avec Veolia, effectif au 1er janvier 2023

Enjeu 3 : L’amélioration de la qualité des milieux aquatiques et humides

Restauration des zones humides

- Mise en œuvre des plans de gestion sur les 5 communes de la Brèche aval : conversion de peupleraie, création de mares, ouverture au public…
- Réalisation des travaux de restauration du marais Monroy (Nogent sur Oise)
- Poursuite des études en cours

Travaux zones humides 2023

Rantigny

Travaux zones humides 2023

Liancourt

Travaux zones humides 2023

Breuil-le-Sec

Travaux zones humides 2023

Bailleval

Travaux zones humides 2023

Breuil-le-Vert

Ce qui doit être fait

Travaux zones humides 2023

Nogent-sur-Oise

Actions du CEN

3.4 - Etude et restauration des zones humides de Bulles

3.6 - Restauration du marais de Monchy St Eloi

Restauration de la continuité écologique au droit du moulin de Ramecourt à Agnetz

État initial et contraintes

- Chute de 1,80 mètres,
- Ouvrages en ruine,
- Présence de bâti à proximité immédiate,
- Parcelles non constructibles utilisables.

Les travaux terminés

Avant / après travaux

Restauration hydromorphologique du Ru de la Garde – Marais de Clermont

Avant travaux

- Cours d’eau recalibré
- Rectiligne
- Surlargeur
- Très envasé
- Déconnexion avec le marais

1 mois après les travaux

Avant / après travaux

Avant / après travaux

Vue aérienne

Enjeu 4 : L’amélioration de la connaissance des axes d’érosion et de ruissellement ainsi que le développement de programmes d’actions pour limiter le ruissellement

Actions de l’enjeu

4.1 - Actions pour limiter les ruissellements - CCLVD

4.2 - Actions pour limiter les ruissellements - CCC

Schéma directeur d’assainissement pluvial du clermontois terminé en 2022

Lancement par le SMBVB d’une étude sur la gouvernance liée à la compétence ruissellement : suspendue à l’automne 2022

Enjeu 5 : L’amélioration des connaissances sur les relations entre nappe et rivière

Actions de l'enjeu

5.1 - Amélioration de la connaissance des niveaux de nappe

5.2 - Amélioration des connaissances sur les échanges nappe / rivières et définition de volumes prélevables

- Réflexion sur une modélisation en inter SAGE
- Accord sur le portage en juillet, en attente d'un courrier de la Préfecture depuis septembre
- Situation problématique de la ressource en 2023

	2023											
	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
Noirémont												
Catillon Fumechon												

	RAS
	Vigilance
	Alerte
	Alerte renforcée
	Crise

	Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre	
	01-15	16-31	01-15	16-28	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31	01-15	16-30	01-15	16-31
Débit	1,79	1,71	1,58	1,53	1,55	1,57	1,62	1,62	1,42	1,18	0,972	0,833	0,74	0,68	1,21	1,02	1	1,06	1,08	1,07	1,5	2,03	1,98	2,08

Enjeu 6 : La communication et la sensibilisation

Action de l’enjeu

6.1 - Pédagogie active et communication

- Soirée entretien des cours d’eau, soirée pêcheurs, journée ADOPTA à Douai
- Participation séminaire eau CCPP
- Mise en place tarification incitative de l’eau à la CCLVD + actions grand public

Bilan financier

Enjeu	Montant total des travaux engagés	% par rapport au prévisionnel	Répartition annuelle			
			2020	2021	2022	2023
Préservation de la ressource	280 354 €	49%	54 263 €	23 000 €	128 430 €	74 661 €
Assainissement - pluvial	3 435 576 €	32%	0 €	178 051 €	851 270 €	2 406 255 €
Milieux aquatiques et humides	3 848 158 €	80%	860 131 €	652 022 €	705 645 €	1 630 360 €
Erosion - ruissellement	395 255 €	69%	395 255 €	0 €	0 €	0 €
Relations nappe - rivière	0 €	0%	0 €	0 €	0 €	0 €
Communication - sensibilisation	10 354 €	40%	0 €	10 354 €	0 €	0 €
Sous total	**7 969 697 €**	**46,96%**	**1 309 649 €**	**863 427 €**	**1 685 345 €**	**4 111 276 €**

- Engagement financier global à 46,96% (59,15% sans l'action 2.1)
- 25 actions sur 40 engagées

Merci de votre attention